

N/REF : 25/07/2025 15H43 C:003808 I:14376
V/REF : AC/C24765
V/Email reçu le Vendredi 25/07/2025 a 15H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLA
IMMEUBLE : RES BEL RIA -BLA
3/5/7, RUE DE KERDONNERCH
(BAT.A/C)
56550 BELZ

Rennes, le 03 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 7 KERDONNERCH - MME CARLETTI 06 64 73 39 35
APT C01 RDC

--

LGT DU DESSUS MME ROSA 07 50 37 96 55

LOGEMENT N° 112420, PORTE N°C12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MME ROSA (SALLE DE BAIN)
CAR FUITE CHEZ MME CARLETTI

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT C12

CONSTAT : TACHE D'HUMIDITÉ DÉTECTÉ AUX EXTRÉMITÉ DE LA DOUCHE AU NIVEAU
DES ANGLES

RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES COMPTEURS

CONSTAT : RIEN A SIGNALER, TEST D'HUMIDITÉ INFÉRIEUR A 20%

REMARQUE : LES JOINTS SEMBLANT AVOIR ÉTÉ REFAITS ET ONT STOPPÉ LA FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

TEST COLORANT AU NIVEAU DU RECEVEUR ET AU NIVEAU DU LAVABO

CONSTAT : LE COFFRAGE A CÔTÉ DU RECEVEUR EST CASSÉ ET LES JOINTS NE SONT
PAS ÉTANCHE

REMARQUE : LES ROBINETS SONT EN TRES MAUVAIS ÉTATS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 03/09/25 a 16H13 ALEHELLO@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 26/08, PREVOIR REFECTION DU COFFRAGE A

CÔTÉ DU RECEVEUR OU SE TROUVE LA VIDANGE DU LAVABO, REMPLACEMENT DES ROBINETTERIES ET REPRISE JOINT PÉRIPHÉRIQUE ET REPRISE 6 CARREAUX DE FAIENCE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

2807: MSG REP
2507:MSG LAISSÉ A MME ROSA
SUITE A DONNER : OUI. LE 26/08/2025 A 09:53

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 16:08 MME A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	2	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

