

N/REF : 23/07/2025 13H58 C:003808 I:14505
V/REF : AC/C24558
V/Email reçu le Mercredi 23/07/2025 à 13H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDO
IMMEUBLE : JARD.DE DORINE -JDO
5/7, IMPASSE DU TAILLEVENT
LES JARDINS DE DORINE
56860 SENE

Rennes, le 03 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001
LOCALISATION : ALLEE 7 TAILLEVENT - M BRETAGNE/MM JEGO 06 40 30 74 59
LOGEMENT N° 112201, PORTE N°D03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT (SALLE DE BAIN TRES ENCOMBRÉE)
CONSTAT : CARREAUX DE FAIENCE FISSURÉS SUR TOUTE LA HAUTEUR AU NIVEAU
DE LA DOUCHE
REMARQUE : LE LOCATAIRE SE SERT BEAUCOUP DE LA MACHINE A LAVER
OUVERTURE EN 30X30 DANS LA GAINTE TECHNIQUE
RECHERCHE DE FUITES PAR APPAREIL TRANSMISSION AVEC LA VOISINE DU
DESSOUS
CONSTAT : LA FUITE CORRESPOND BIEN AU RECEVEUR
MISE EN PLACE DE COLORANT SUR LA VIDANGE RECEVEUR
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
CONTROLE SOUS RECEVEUR
CONSTAT :LA VIDANGE EST BONNE MAIS TRES MAL INSTALLÉE DES LE DÉPART,TROP
DE COUDES ET CONTOURNEMENT INUTILE (VOIR TRACÉ DE LA VIDANGE SUR PHOTO
RECEVEUR)
MISE EN PLACE DE SCOTCH RÉSISTANT A L'EAU SUR LE FAIENCE FISSURÉE AFIN
STOPPER LES INFILTRATIONS SOUS RECEVEUR
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 à 15H19 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM
0110 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS

PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 10H13 MME F TRINEAU

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 31/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 31/07/25 A 14H51 MME F TRINEAU

PRÉVOIR RÉFECTION COMPLETE DE LA FAIENCE DE LA DOUCHE OU PANNEAU PLASTIQUE AVEC NOUVEAU MUR IMPERMÉABLE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE LA DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

23/07 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 31/07/2025 A 11:00

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15:13 MME F TRINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00

TOTAL H.T.	170,00
T.V.A. a 10,00%	17,00
TOTAL T.T.C.En EURO	187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.