

N/REF : 18/09/2025 14H05 C:003808 I:14473
V/REF : AC/C28319
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PAM
IMMEUBLE : PENN AR MEN -PAM
45, RUE DU ROCH PRIOL
.
56170 QUIBERON

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 45 PRIOL - MR LAUTRAM 06 43 05 69 18
LOGEMENT N° 116372, PORTE N°A4, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONSTAT : LE FLOTTEUR WC NE SUPPORTE PAS LA NOUVELLE PRESSION D'EAU, IL
EST A REMPLACER
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT DU ROBINET FLOTTEUR WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 21H24 Mme A LE HELLO
19/09 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	90,00	90,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				140,00
T.V.A. a 10,00%				14,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>154,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.