

N/REF : 18/09/2025 9H52 C:000003 I:80067
V/REF : AC/C28279
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 9H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE FONTAINE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 26/09
LOGEMENT N° 011876, PORTE N°711, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LE BECS NE FONCTIONNERAIT PAS CORRECTEMENT (EAU CHAUDE RAPIDEMENT
ÉPUISÉE)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON EAU CHAUDE HS
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 26/09

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE SOUS TENSION
VIDANGE BALLON 100L
DEPOSE BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
MODIFICATION VIDANGE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LÉGERE FUITE SUR RACCORD GROUPE DE SÉCURITÉ
RESSERRAGE RACCORD
CONTROLE BON ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU PAPILLON DE LA VANNE PRINCIPALE
DU LOGEMENT
COUPURE D'EAU GENERALE
REPLACEMENT DE LA VANNE
CONSTAT : LE RÉDUCTEUR DE PRESSION EST TROP LONG ET NE S'ADAPTE PLUS
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 21H30 M. E ROCHE
LE LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 16H08 M. E ROCHE
CL LCOMPTER Email envoyé le 24/09/25 a 17H33 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 17:27 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/09	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	3	510,00	510,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	5	60,00	60,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	5	90,00	90,00

TOTAL H.T.	730,00
T.V.A. a 10,00%	73,00
TOTAL T.T.C.En EURO	803,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.