

N/REF : 23/09/2025 11H21 C:000073 I:02292
V/REF : AC/C28692
V/Email reçu le Mardi 23/09/2025 a 11H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZL
IMMEUBLE : RES AZALEE -AZL
47, BOULEVARD DU TERTRE
1-10, ALLEE DE LA COROLLE
44000 NANTES

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 10 COROLLES - MR MASSON 06 59 66 81 89
LOGEMENT N° 105671, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 6

MOTIF : FUITE SUR ÉVACUATION CUISINE - PROBLEME DE PENTE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CONTRE PENTE SOUS EVIER
COUPURE D'EAU
REPRISE PVC
REMPLACEMENT TURBULURE PVC DOUBLE VIDAGE
REMPLACEMENT SIPHON
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 20H27 M. T CERMELLI

23/09 / MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	60,00		60,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	1	78,00		78,00
1,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	1	20,00		20,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	45,00		45,00
TOTAL H.T.					203,00
T.V.A. a 10,00%					20,30
TOTAL T.T.C.En EURO					223,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.