

N/REF : 22/09/2025 10H41 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C28541
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 10H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
35650 LE RHEU

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 10 BRASSENS - MME LUCAS 06 74 48 86 61
LOGEMENT N° 015571, PORTE N°5571, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

—
MONSIEUR TANGUY ANTHONY 06 65 74 10 10
PORTE N° 5575

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUITE EN DALLE? EAU QUI REMONTE DU SOL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TRACES D'EAU AU PLAFOND DU LOGEMENT DE MME LUCAS
PASSAGE AU 1ER ETAG
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE EN PERMANENCE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR CONTRÔLE LOGEMENT 5575
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS APPARTEMENT 5575 SUITE INFILTRATION PLAFOND
ÉTAGE INFÉRIEUR 5571
CONTROLE PRESSION RÉSEAU EF ET EC
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
CONTRÔLE RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
MISE EN PLACE DE COLORANT AU NIVEAU DE TOUTE LES ÉVACUATION SDB CUISINE
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
REMARQUE : LA LOCATAIRE SIGNALE QUE LES INFILTRATIONNE ONT LIEU LORS DE
FORTES PLUIES

AUTRE REMARQUE : AUCUNE FUITE SUR LE RÉSEAU PLOMBERIE CHAUFFAGE
EN REVANCHE ON OBSERVE BEAUCOUP DE MOISSURE DANS L'APPARTEMENT 5575
COTÉ COFFRE VENTILATION ET EU
DANS L'APPARTEMENT 5571 ON OBSERVE DES RETOUCHE DE PEINTURE QUI DATE AU
MEME ENDROIT OU LES INFILTRATION ON LIEU
CONCLUSION : POSSIBLE INFILTRATION PAR TOITURE EXTÉRIEUR OU BALCON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 a 10H18 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 30/09/25 a 15H45 M. E ROCHE

3009 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOGEMENT
5575. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

