

N/REF : 22/09/2025 9H30 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C28522
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 9H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC
IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 24 MONNET - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 018352, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE
REMPLACEMENT TETES THERMOSTATIQUE CUISINE, SALON ET CHAMBRE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉGRIPPAGE DE LA VANNE COMPTEUR EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU

DÉPOSE BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE VIDAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE

REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : PEINTURE FRAICHE EN BAS DES CARREAUX RETIRÉE LORS DE LA
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE

REMARQUE 2 : REMPLACEMENT TETES THERMOSTATIQUE NON RÉALISABLE SANS

REMPLACEMENT ROBINETS THERMOSTATIQUES

INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 06/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REMPLACEMENT DES 3 ROBINETS THERMOSTATIQUES ET DES TETES THERMOSTATIQUES

REMARQUE : LES PURGEURS DES RADIATEURS SONT PLEIN DE PEINTURE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 a 10H21 M. R TALLEUX
CL LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 15H23 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/09/25 A 15:16 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	210,00
TOTAL H.T.				740,00
T.V.A. a 10,00%				74,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>814,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

