

N/REF : 18/09/2025 17H01 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C28367
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 17H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : SQUARE 7 CLOTEAUX - MME JEAN 06 56 75 82 51

LOGEMENT N° 003305, PORTE N°111, 11° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE (PAS LE TABLIER REMPLACÉ EN 2024)
- REMPLACEMENT ROBINETTERIE BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE BAIGNOIRE

REGLAGE DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE

MISE EN PLACE D'UN SIPHON RETENU D'EAU AFIN DE RATTRAPER L'EVACUATION
EXISTANTE PLUS HAUTE

REMISE EN EAU

CONSTAT : PROBLEME D'EVACUATION

REMISE DE LA BAIGNOIR SUR PARPAING COMME INSTALLÉE AVANT

RACCORDEMENT EVACUATION/ALIMENTATION

REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE

REMISE EN EAU

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 a 15H17 M. R. STEPHANT

AT LCOMPTER Email envoyé le 25/09/25 a 14H36 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	3	170,00	170,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	360,00	360,00
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baignoire	3	80,00	80,00
TOTAL H.T.				610,00
T.V.A. a 10,00%				61,00
TOTAL T.T.C.En EURO				671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.