

N/REF : 10/09/2025 16H47 C:005428 I:17093
V/REF : IN058707/1
V/Email reçu le Mercredi 10/09/2025 a 16H47

CREA MAINTENANCE

**4 RUE DE L'EUROPE
38640 CLAIX**

IMMEUBLE : BONOBO
9 RUE DE ROHAN
35000 RENNES

Rennes, le

13 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 9 ROHAN - BONOBO - 02 30 04 06 52

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE // AU RDC SE TROUVE LA FEMME AU +1 L'HOMME ET ENCORE
AU DESSUS (+2) LA PREMIERE RESERVE OU SE TROUVE UN ROBINET DE PUISAGE
QUI MEME A COUPÉ COULE LÉGEREMENT (LEGER GOUTTE A GOUTTE) MERCI DE
REPARER + AU - 1 EN DESSOUS DU RDC SE TROUVE UNE AUTRE RESERVE OU SUR UN
MUR DE L'EAU COULE LORS DE FORTE PLUIE

Donneur d'ordre : Mme N DEBZA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR ROBINET DE PUISAGE DANS LES WC
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET DE PUISAGE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE ROBINET DE PUISAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : CONCERNANT LES INFILTRATIONS LORS DE FORTES PLUIES, PRÉVOIR
RECHERCHE DE FUITE EN EXTERIEUR AU NIVEAU DES EGOUTS AVEC MISE EN PLACE
DE COLORANT. RÉSEAU POSSIBLEMENT BOUCHÉ ET EN CHARGE, CE QUI POURRAIT
CRÉER DES INFILTRATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FACTURE EN AUTOLIQUIDATION

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50	29,50
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/09	1	69,24	138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Robinet(s) puisage 15/21M	1	24,13	24,13
TOTAL H.T.				232,77
TOTAL T.T.C.En EURO				232,77

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.