

N/REF : 23/09/2025 15H56 C:000003 I:00973
V/REF : AC/C28754
V/Email reçu le Mardi 23/09/2025 a 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 14 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 15 NOE - MME METAYER 06 16 91 70 35
LOGEMENT N° 008755, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE BAIGNOIRE
SCELLEMENT AU CIMENT PROMPT
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/10/25 a 11H58 M. E ROCHE

23/09 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	4	170,00		170,00
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	4	68,00		68,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	4	360,00		360,00
TOTAL H.T.					598,00
T.V.A. a 10,00%					59,80
TOTAL T.T.C.En EURO					657,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.