

N/REF : 7/10/2025 15H14 C:000039 I:00201
V/REF : AC/C29752
V/Email reçu le Mardi 07/10/2025 a 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCV
IMMEUBLE : BALCONS VIGNETTE-BCV
23, RUE DES ETANGS
BALCONS DE LA VIGNETTE
35230 ORGERES

Rennes, le 17 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : RUE 23 ETANGS - MME JOUIN 06 88 82 11 12
LOGEMENT N° 105038, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON PERCÉ
INTERVENTION REPLANIFIÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 14/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
DEPOSE ANCIEN CHAUFFE-EAU
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU 150 LITRES
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 15/10/25 a 15H44 M. R. STEPHANT

AT LCOMPTER Email envoyé le 10/10/25 a 16H29 M. R. STEPHANT

0710: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 10/10/2025 a 16:12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					605,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.