

N/REF : 21/09/2025 19H59 C:001254 I:17176
V/REF : CIT20250921/0005
V/Appel du Dimanche 21/09/2025 a 19H59

CITYA GUEGAN Immobilier

**2 RUE SAINT-GILLES
22000 SAINT-BRIEUC**

IMMEUBLE : RESIDENCE DE ROIS
15 RUE LAMENAY
22000 ST BRIEUC

Rennes, le

20 Octobre 2025

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence
LOCALISATION : ALLEE N0 15, CONTACT MR RENOARD, *0658898618*
MOTIF : POMPAGE EAU PLUVIALE AU RDC DE L'IMMEUBLE ET EN SOUS-SOL.
Donneur d'ordre : Sté EXCELIA(Perm.CITYA)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/09 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : COLONNE EAUX PLUVIALES DÉFECTUEUSE AU NIVEAU DU MANCHON
REMARQUE : ABSENCE D'ÉTANCHEITÉ
RÉPARATION PROVISOIRE EFFECTUÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN PLOMBIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 15H17 xprimard@citya.com

1410 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 16H55 XPRIMARD@CITYA.COM

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 16H55 CITYA@EXCELIA.MYPURECLOUD.D

0310 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 22/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/09/25 A 09H53 STÉ EXCELIA(PERM.CITYA)

2209 : BONJOUR, PRÉVOIR INTERVENTION D'UN PLOMBIER POUR EFFECTUER
UNE RÉPARATION DÉFINITIVE SUR COLONNE EP. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 16:48 M. X. PRIMARD
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 15:10 M. X. PRIMARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Plomberie <= 2H00	1	369,95	369,95
2,00	H(s) Suppl.Interv.Plomberie > 2H00	1	100,41	200,82
	TOTAL H.T.			570,77
	T.V.A. a 10,00%			57,07
	TOTAL T.T.C.En EURO			627,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

