

N/REF : 2/07/2025 10H53 C:010141 I:15341

V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 10H53

SELON DEVIS N° 5050024

CYTIA HOTEL DIEU

39 RUE DE CRUCY

BP 91605

44016 NANTES CEDEX 1

IMMEUBLE : 14 BUAT
14 RUE DU GENERAL BUAT
44000 NANTES

Rennes, le

20 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 BUAT -
RDC/ 1ER ÉTAGE: LCL - 02 51 89 13 60
2EME ÉTAGE: M. RETAILLEAU / MME CANTIN - 06 59 11 09 27 / 06 62 48 95 34
3EME ÉTAGE: M. LE BLANC - 06 32 59 89 09 (PROPRIÉTAIRE)
LOCATAIRE M. LEMOINE 06 20 80 91 22
4EME ÉTAGE: MME CARNET - 06 58 96 24 19

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5050024 du 07/05/2025 d un montant de
8125.35 € TTC

Donneur d'ordre : M. N COLLIOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

TRAVAUX DU 06/10 AU 14/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE EAU MIS EN DATE DU 03/10
PROTECTION SOL.
OUVERTURE CLOISON BRIQUE GAINÉ TECHNIQUE EN PARTIE COMMUNE AU RDC, 1ER
2EME ET 3EME ÉTAGE.
DÉPOSE/REPOSE WC AU 2EME ET 3EME ÉTAGE (SANS REMPLACEMENT ÉLÉMENTS
SANITAIRES).
ENLEVEMENT GRAVATS.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT COLONNE FONTE DU SOL RDC AU PLAFOND 3EME.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT COLONNE PVC DN100 DU SOL RDC AU PLAFOND
3EME.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
FERMETURE CLOISON GAINÉ TECHNIQUE PARTIE COMMUNE EN PLACOPLÂTRE SANS
FINITION (PEINTURE).
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 à 16H10 M. N COLLIOT

TC TT Email envoyé le 07/05/25 a 09H49 M. N COLLIOT

DEVIS ESTIMATIF CAR LOGEMENT 3EME ÉTAGE NON VISITÉ + RACCORDEMENT RDC ET 1ER NON VISIBLE.
SOUS RESERVE PRÉSENCE AMIANTE (NOTAMENT POTENTIEL ÉVENT FIBRO).
PROPOSITION TRAVAUX SANS REPRISE FERMETURE COFFRE EN PARTIE PRIVATIVE.
PROPOSITION TRAVAUX SANS REPRISE EMBELLISSEMENT.
Suite a donner : OUI. Le 06/10/2025 a 16:46

Suite a donner : OUI. Le 06/10/2025 a 18:02

Suite a donner : OUI. Le 07/10/2025 a 17:04

Suite a donner : OUI. Le 08/10/2025 a 17:18

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	7386,69	7386,69
	TOTAL H.T.		7386,69
	T.V.A. a 10,00%		738,66
	TOTAL T.T.C.En EURO		8125,35

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.