

N/REF : 9/10/2025 14H03 C:000003 I:02600
V/REF : AC/C29984
V/Email reçu le Jeudi 09/10/2025 a 14H03

SELON DEVIS N° 5100017

V/REF.IMM. SRC

IMMEUBLE : DE LA FONTAINE -SRC
1-4/6-12, ALLEE DE LA SOURCE
.
35590 L'HERMITAGE

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

20 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 SOURCE - M LE PERCHEC 02 99 64 03 12 / 02 99 78 66 66
06 19 23 51 98
LOGEMENT N° 017724, PORTE N°7724, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5100017 du 03/10/2025 d un montant de
2889,83€ TTC

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/10
PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCES
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SECURITE PAR FILET AVERTISSEUR
OUVERTURE DU SOL AVEC MINI PELLE SUR 1M50 ET 0,80 DE PROFONDEUR DU
CITERNEAU EXTERIEUR JUSQU'A L'ENTREE DE LA MAISON
DEPOSE ET ENLEVEMENT PLYMOUTH
FOURNITURE ET POSE PLYMOUTH DN25
FOURNITURE ET POSE MANCHON DE COMPRESSION PEHD DN25
CONTRÔLE ETANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/10/25 a 12H53 sfaruel@aiguillon.com

BB TT Email envoyé le 03/10/25 a 15H46 M. M BRON

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/10/25 A 12:53 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2627,12	2627,12
	TOTAL H.T.		2627,12
	T.V.A. a 10,00%		262,71
	TOTAL T.T.C.En EURO		2889,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.