

N/REF : 7/10/2025 15H28 C:010788 I:17314

V/Appel du Mardi 07/10/2025 a 15H28

DE JOUVANTOURT GERARD

**68 RUE DE LA PILATE
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE**

IMMEUBLE : 68 PILATE
68 RUE DE LA PILATE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 68 PILATE - M DE JOUVANTOURT 06 84 49 46 70
ETG 6

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN SDB

Donneur d'ordre : M. G DE JOUVANTOURT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU D'UN FLEXIBLE
PRECONISATION : PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA CABINE DE DOUCHE ET LE
REEMPLACEMENT DU FLEXIBLE 15/21
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT FLEXIBLE CABINE DE DOUCHE
DÉMONTAGE BONDE DE DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : REGLEMENT EN ESPECES SUR PLACE

AT LCOMPTER Email envoyé le 15/10/25 a 10H46 M. G DE JOUVANTOURT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Recherche Fuite Particulier	1	187,28	187,28
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/10	2	69,24	69,24
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66	40,66
1,00	Flexible(s) 50Cm F-F 15/21	2	11,38	11,38
1,00	Coude(s) laiton dn 15/21	2	2,99	2,99
TOTAL H.T.				311,55
T.V.A. a 10,00%				31,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>342,70</u>

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.