

N/REF : 14/10/2025 10H17 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C30288
V/Email reçu le Mardi 14/10/2025 a 10H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 GABRIEL GERMAIN - MME LAURENT CLAUDINE 06 81 40 64 38
LOGEMENT N° 103844 TYPE 3, PORTE 37

—
MONSIEUR DIABY DAOUDA 07 70 48 67 57
LOGEMENT N° 103852 TYPE 3, PORTE 47

—
MR GERARD GISLAIN 06 65 35 57 53
PORTE 38

—
MME AWEDA 06 76 90 38 01
LOGEMENT N° 103834 TYPE 3, PORTE 25

MOTIF : FUIITE PLAFOND 3EME ÉTAGE
FUIITE D'EAU IMPORTANTE AU PLAFOND DU PALIER

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOGEMENT 47
CONSTAT : FUIITE CONSTATÉE SUR ALIMENTATION EFS EN DALLE.
COUPURE RESEAU EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR PASSAGE EN APPARENT RESEAU EFS

INTERVENTION DU 21/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI DEPUIS PER SOUS EVIER
JUSQU'A LA BAIGNOIRE

REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE

MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 22/10/25 a 10H57 acasaert@aiguillon.com

LE LGESTION Email envoyé le 14/10/25 a 15H20 Mme A. CASAERT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/10, PREVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR
RESEAU EFS DANS LOGEMENT 47 AU 4EME. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
Suite a donner : OUI. Le 20/10/2025 a 17:31

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10:57 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
30,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	1650,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier aspiration eau 3e é	4	50,00	50,00
TOTAL H.T.				1870,00
T.V.A. a 10,00%				187,00
TOTAL T.T.C.En EURO				2057,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.