

N/REF : 5/09/2025 10H00 C:000003 I:02621
V/REF : AC/C27268
V/Email reçu le Vendredi 05/09/2025 a 10H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ALC
IMMEUBLE : L'ALCALYS -ALC
98, AVENUE DU MARECHAL LECLERC
35310 MORDELLES

Rennes, le 24 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 98 LECLERC - MME LAFOREST 06 66 98 82 03
LOGEMENT N° 114858, PORTE N°A01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : PROBLEME SUR CONDUIT 3CEP
FAIRE DIAGNOSTIC ET RÉPARATION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUITE SUR CONDUIT D'ÉVACUATION DE CHAUDIERE, PERCÉ AVANT ET
APRES LE PASSAGE DU MUR

PRÉCONISATION : PRÉVOIR BURINAGE AFIN DE RETIRER LE CONDUIT D'ÉVACUATION
FUYARD

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LE TUYAU D'ÉVACUATION DES FUMÉES DE LA CHAUDIERE A CONDENSATION
EST PERCÉ ET ABIMÉ PAR LA FUITE DES CONDENSATS

PRISE DE RÉFÉRENCES ET ACCORD GESTIONNAIRE POUR INSTALLATION D'UNE
TRAPPE DANS LES WC

COUPURE D'EAU CHAUDIERE

DÉPOSE TUYAU CHAUDIERE DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN TUYAU CHAUDIERE

FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE 40X40

REMISE EN MARCHÉ DE LA CHAUDIERE EN MARCHÉ FORCÉE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 15H51 M. E ROCHE

0710: MSG REP

0110: MSG REP

2509: MSG REP

--

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/09/25 A 16H45 M. E ROCHE

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/09/25 A 11H43 M. ROCHE

05/09 BONJOUR, LE NUMÉRO N'EST PAS ATTRIBUÉ, AURIEZ-VOUS UN AUTRE CONTACT SVP ?

SUITE A DONNER : OUI. LE 24/09/2025 A 14:35

Suite a donner : OUI. Le 20/10/2025 a 21:02

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 20/10	2	50,00	350,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00	
1,00	PBL048-Création trappe visite 40x40	2	130,00	130,00	
1,00	PBL139-FP.Conduit évac chaud. hors BPU	2	230,00	230,00	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 24/09	50	50,00	50,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00	20,00	

TOTAL H.T.	800,00
T.V.A. a 20,00%	160,00
TOTAL T.T.C.En EURO	960,00

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.