

N/REF : 19/05/2025 12H05 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C19700
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 12H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 24 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M PETITPAS 06 37 06 05 24
LOGEMENT N° 007577, PORTE N°156, 15° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : - CRÉATION TRAPPE DE VISITE SOUS BAC A DOUCHE
- RECHERCHE DE FUITE SOUS BAC DOUCHE
- REMPLACEMENT MÉCANISME CHASSE D'EAU+ROBINET+ABATTANT WC
- REMPLACEMENT ROBINETTERIE DOUCHE+VÉRIF JOINTS DE FAIENCE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE SALLE DE BAIN
CRÉATION TRAPPE DANS LE DEBARRAS POUR ACCES SOUS BAC DE DOUCHE
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR VIDANGE, FUITE LOCALISÉE DANS LA DOUCHE AU
NIVEAU DE L'EAU CHAUDE ET L'EAU FROIDE. FUITE ÉGALEMENT DERRIERE LE
ROBINET DE DOUCHE ET JOINT SILICONE A REPENDRE.
RÉPARATION PROVISOIRE ÉTANCHÉITÉ POLYMAX
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR RÉPARATIONS EN JUILLET APRES PASSAGE DE
LA SOCIETE DE NETTOYAGE

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE PRISE DE RDV
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 11/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MECANISME WC DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MECANISME WC
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU FLOTTEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : RESERVOIR WC FISSURÉ A PLUSIEURS ENDROITS ET JOINT DE SALLE
DE BAIN A REPENDRE A PLUSIEURS ENDRUIT.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : LE RÉSERVOIR WC EST NEUF, IL A DU ETRE REMPLACÉ PAR UNE AUTRE
ENTREPRISE
CONTROLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : LES CARREAUX DE FAIENCE SONT ABIMÉS ET FISSURÉS, UNE REFECTION
DES JOINTS N'EST PAS SUFFISANTE POUR STOPPER LES INFILTRATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : LC LGESTION Email envoyé le 17/10/25 a 14H31 M. C YAUCAT-GUENDI

MG LGESTION Email envoyé le 01/10/25 a 16H16 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR RÉFECTION DOUCHE AVEC REPRISE FAIENCE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

16/09 : MSG REP

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/09/25 A 17H56 M STEPHANT

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 10H51 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/08, PREVOIR REMPLACEMENT DU RESERVOIR
ET REPRISE DES JOINTS DE LA SALLE DE BAIN. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS.

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/06/25 A 15H21 M. R. STEPHANT

19/05 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 11/06/2025 A 14:13

SUITE A DONNER : OUI. LE 11/06/2025 A 14:37

SUITE A DONNER : OUI. LE 25/07/2025 A 14:15

SUITE A DONNER : OUI. LE 11/08/2025 A 14:37

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 10:47 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL048-Création trappe visite	2	130,00	130,00
1,00	DEP002-Locataire Absent le 25/07	4	20,00	20,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	6	50,00	50,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	6	75,00	75,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/09	8	50,00	50,00
TOTAL H.T.				425,00
T.V.A. a 10,00%				42,50
TOTAL T.T.C.En EURO				467,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.