

N/REF : 16/10/2025 15H01 C:000003 I:80067  
V/REF : AC/C30541  
V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 a 15H01

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. GRO  
**IMMEUBLE** : RES. GUENROC - GRO  
RUE DE LA FONTAINE  
RESIDENCE GUENROC  
35360 MEDREAC

Rennes, le 28 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

**LOCALISATION** : ALLEE FONTAINE - MME BLANCHARD - 02 90 30 42 77  
LOGEMENT N° 011877, PORTE N°502, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

**MOTIF** : CONTRÔLER ALIM ÉLEC BECS (FERAIT DISJONCTER LE TABLEAU)

**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : RACCORDS DIÉLECTRIQUES HS ET FUYARD, LE BALLON D'EAU CHAUDE  
EST A REMPLACER  
PRISE DE RÉFÉRENCES  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION  
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX  
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 100L  
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
REMISE EN EAU  
REMISE SOUS TENSION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/10/25 a 14H41 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 21/10/25 a 14H13 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 100L  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |               |
|----------|-----------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00     | PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2 | 2    | 510,00  | 510,00        |
|          | TOTAL H.T. ....                         |      |         | 510,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |      |         | 51,00         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>         |      |         | <b>561,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.