

N/REF : 10/10/2025 15H35 C:000003 I:80062
V/REF : AC/C30106
V/Email reçu le Vendredi 10/10/2025 a 15H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BJR
IMMEUBLE : BEAUSEJOUR - BJR
2, ALLEE DES HORTENSIA
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 28 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 HORTENSIA - MME MONGINY 06 41 54 15 51
LOGEMENT N° 115281, PORTE N°A24, 2° ÉTAGE, TYPE 2
--
LOGEMENT SUPÉRIEUR :
M KHALTAR : PORTE 33 - 06 35 78 33 93 / 06 48 93 36 17
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
INFILTRATION AU PLAFOND

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 24
CONSTAT : TÂCHE D'HUMIDITÉ AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
CONTROLE LOGEMENT 33
REMARQUE : LOGEMENT AGENCÉ DIFFÉREMMENT, CE N'EST PAS LA SALLE DE BAIN
QUI SE SITUE AU DESSUS MAIS LE CELLIER OU SE SITUE LA CHAUDIERE
CONTROLE DES CANALISATIONS ET DES RACCORDS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE EVIER
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE ET TEST RÉSEAUX D'ALIMENTATION
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION DONC AUCUNE FUITE SUR RÉSEAUX
APPOINT D'EAU SUR RÉSEAU CHAUFFAGE CAR MANQUE D'EAU
REMARQUE : UN POINT SERA FAIT AVEC LE LOCATAIRE LE LENDEMAIN POUR SAVOIR
SI LA PRESSION A CHUTÉ SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE
AUTRE REMARQUE : INFILTRATION PEUT ETRE DUE A UN DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DE
LA VENTOUSE CHAUDIERE NON REBOUCHÉE A L'EXTÉRIEUR EN FAÇADE OU
VENTOUSE NON ÉTANCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLID U MATERIEL

2210: MSG REP LOGT 33 SI CONSTAT BAISSSE PRESSION CHAUDIERE

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/10/25 A 14H41 M. E ROCHE

13/10 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.