

N/REF : 8/10/2025 14H01 C:006842 I:10109

V/Appel du Mercredi 08/10/2025 a 14H01

LE BRETAGNE TABAC-PRESSE

**7 PLACE DE BRETAGNE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : TABAC-PRESSE
7 PLACE DE BRETAGNE
35000 RENNES

Rennes, le

28 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : TABAC PRESSE PLACE DE BRETAGNE

MOTIF : RECHERCHE INFORMATICIEN SPÉCIALISÉ EN RÉSEAU + RDV A 16H00 AU TABAC
AVEC INFORMATION

Donneur d'ordre : M. JJ GUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/10 MATIN
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT D'UN BLOC PRISE AVEC RJ45
TEST CABLAGE EN A ET EN B
CONSTAT : CABLAGE B NON FONCTIONNEL
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/10 APRES - MIDI
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE ET PRISE DE CONTACT AVEC INFORMATICIEN
CONTROLE DU RESEAU AVEC INFORMATICIEN
RECHERCHE DE PANNE GÉNÉRALE SUR RÉSEAU FILAIRE
CÂBLE PROVISoire FOURNI PAR INFORMATICIEN
RACCORDEMENT CÂBLE RÉSEAU
FIXATION PROVISoire CÂBLE RÉSEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR INFORMATICIEN AFIN DE FAIRE LES RÉPARATIONS DÉFINITIVES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
PASSAGE DE DEUX CÂBLE RJ45 DANS FAUX PLAFOND

FOURNITURE ET POSE DE DEUX PRISES RJ45
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR FINALISATION CHANTIER

INTERVENTION DU 18/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE D'UNE GOULOTTE SOUS COMPTOIR
PASSAGE DES CÂBLES DANS LA GOULOTTE
POSE DE CACHE GOULOTTE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 20/10/25 a 11H11 M. JJ GUERIN
MG LCOMPTER Email envoyé le 12/10/25 a 18H57 M. JJ GUERIN
MG LCOMPTER Email envoyé le 09/10/25 a 09H49 M. JJ GUERIN
Suite a donner : OUI. Le 11/10/2025 a 12:48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
5,00	H.Ouvrier Electricien le 08/10	1	69,24		346,20
4,00	H.Ouvrier Electricien le 11/10	2	69,24		276,96
4,00	Sup.H.50%-Electr. +17h/20h-Sa 7h/12h	2	34,61		138,44
2,00	H.Ouvrier Electricien le 18/10	3	69,24		138,48
2,00	Sup.H.50%-Electr. +17h/20h-Sa 7h/12h	3	34,61		69,22
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	40,66		40,66
1,00	Prise acier 50/60	1	52,67		52,67
1,00	FP cable RJ45	1	45,00		45,00
2,00	Prise(s) Rj45	2	35,00		70,00
2,00	Metre(s) de goulotte	3	10,17		20,34

TOTAL H.T.	1197,97
T.V.A. a 20,00%	239,59
TOTAL T.T.C.En EURO	1437,56

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.