

N/REF : 6/10/2025 15H44 C:002020 I:02577
V/REF : AC/C29642
V/Email reçu le Lundi 06/10/2025 a 15H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PPA
IMMEUBLE : PET PARAME - PPA
18 A 40, RUE DU PETIT PARAME
.
35400 ST MALO

Rennes, le 28 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006
LOCALISATION : ALLEE 20 PARAME - MME TRONEL 06 37 22 04 32
LOGEMENT N° 001724, PORTE N°20, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : DÉSEMBOUAGE RADIATEURS
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RACCORDEMENT DESEMBOUEUSE SOUS LA CHAUDIERE
DESEMBOUAGE DE 6 RADIATEURS
REMISE EN EAU - PURGE DES RADIATEURS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR INVERSION PURGEUR ET BOUCHON SUR RADIATEUR DE LA
CUISINE QUI A ÉTÉ MONTÉ A L'ENVERS
PURGEUR EN BAS BOUCHON EN HAUT CE QUI EXPLIQUE POURQUOI LE RADIATEUR NE
CHAUFFE PAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INVERSION DES BOUCHON
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/10/25 a 13H32 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 15/10/25 a 15H50 Mme T KERMARREC

1510 : BONJOUR, PRÉVOIR INVERSION PURGEUR ET BOUCHON SUR RADITAEUR DE
LA CUISINE QUI A ÉTÉ MONTÉ A L'ENVERS. DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 13:32 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
6,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	1	50,00		300,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/10	2	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				370,00
	T.V.A. a 10,00%				37,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				407,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.