

N/REF : 17/09/2025 17H31 C:000003 I:02594
V/REF : AC/C28245
V/Email reçu le Mercredi 17/09/2025 a 17H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AJO
IMMEUBLE : LES AJONCS - AJO
2 a 12 RUE DES AJONCS
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 29 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : ALLEE 8 AJONCS - MR MARREC STÉPHANE 07 44 93 71 65
LOGEMENT N° 011287, PORTE N°1287, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FOURNITURE ET POSE RADIATEUR ELECTRIQUE SÉJOUR
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
--
INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE ANCIEN RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR CHALEUR DOUCE 2000W
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BRANCHEMENT DE LA PLAQUE DE CUISSON NON RÉALISABLE
PRÉVOIR PASSAGE DE 12M CÂBLE 3XG6MM2 ÉLECTRIQUES CAR LA PRISE
D'ALIMENTATION DE LA PLAQUE DE CUISSON EST A L'OPPOSÉ DE OU IL SE TROUVE
LA PLAQUE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 27/10/25 a 14H52 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/10, PRÉVOIR PASSAGE DE 12M CÂBLE 3XG6MM2 ÉLECTRIQUES CAR LA PRISE D'ALIMENTATION DE LA PLAQUE DE CUISSON EST A L'OPPOSÉ DE OU IL SE TROUVE LA PLAQUE. UN DEVIS EST EN COURS D'ÉDITION

17/10 MSG LAISSÉ

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/09/25 A 16H49 M. E ROCHE

SUITE ECHANGE AVEC LE LOCATAIRE, CELUI CI NOUS A STIPULÉ QU'UNE AUTRE ENTREPRISE AVAIT DÉJÀ MIS EN COMMANDE LE RADIATEUR.
DEVONS NOUS CLOTURER CETTE DEMANDE ?

2509: MSG REP

1709: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 14:52 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
1,00	ELT023-FP.Radiateur chal.douce 2000W	51	360,00	360,00
TOTAL H.T.				430,00
T.V.A. a 10,00%				43,00
TOTAL T.T.C.En EURO				473,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

