

N/REF : 26/08/2025 16H20 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C26562
V/Email reçu le Mardi 26/08/2025 a 16H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : SQUARE 11 CLOTEAUX - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 03/10
LOGEMENT N° 003386, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITUR ET POSE D'UN LUMINAIRE PLAFONNIER SALLE DE BAIN
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A
IDENTIFICATION DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES
DÉPOSE DISJONCTEURS LEGRAND
FOURNITURE ET POSE DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIEL 40A
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAU DISJONCTEUR
FOURNITURE ET POSE PEIGNE 63A MONOPHASÉ
RACCORDEMENT TABLEAU ET CONTROLE SERRAGE
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION
MISE EN TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 21/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE DE DEUX BORNIE
FOURNITURE ET POSE D'UN SECTIONNEUR
RACCORDEMENT TABLEAU ET CONTRÔLE SERRAGE
REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 16H37 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
8,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.	1	25,00	200,00
2,00	ELT070-Rempl.Interrupteur diff.30ma40A	1	80,00	160,00
1,00	ELT103-FP.Globe classe II	1	24,00	24,00
2,00	ELT081-FP.Répartiteur(s)	3	13,00	26,00
TOTAL H.T.				410,00
T.V.A. a 10,00%				41,00
TOTAL T.T.C.En EURO				451,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.