

N/REF : 22/08/2025 10H44 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C26350
V/Email reçu le Vendredi 22/08/2025 à 10H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001
LOCALISATION : SQUARE 2 CHALAIS - LOGT VACANT SUR PASS AU 24/09
LOGEMENT N° 004329, PORTE N°4329, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE D'IDENTIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE SUR CIRCUIT NEUTRE EN
PARTIE COMMUNE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
IDENTIFICATION CIRCUIT ELECTRIQUE
REPERAGE DU TABLEAU
FOURNITURE ET POSE GOULOTTE SALLE DE BAIN ET ENTRÉE POUR LIAISON
EQUIPOTENTIELLE
FOURNITURE ET POSE FIL TERRE DANS GOULOTTE
FOURNITURE ET POSE DE DIVERS PLAQUE DE FINITION DOXIE
DEPOSE APPLIQUE DE LA SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE APPLIQUE SALLE DE BAIN
DEPOSE DE 3PC CUISINE
AGRANDISSEMENT MARTEAU PIQUEUR DE 2 PC CUISINE
POSE D'UN CACHE PLASTIQUE POUR PROTECTION FILS APPARENT CUISINE
POSE D'UNE DOUILLE SÉCURISÉ WC. DÉMONTAGE PC + INTER SÉJOUR
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPÉRAGE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES
DEPOSE DE 4 PC SAILLIE
FOURNITURE ET POSE DE 4 PRISE DE COURANT
SCELLEMENT DE 3 BOÎTIERS D'ENCASTREMENT
FOURNITURE ET POSE TABLEAU HAGER
FOURNITURE ET POSE D'UNE BOÎTE DE DÉRIVATION
FOURNITURE ET POSE DE DEUX GOULOTTE ENTRÉE
DÉPOSE CARILLON.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE DEUX PRISES ENCASTRÉES DANS CUISINE
FOURNITURE ET POSE DE DIFFÉRENTE GOULOTTE ENTRÉE
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLOTIN ENTRÉE + SECTIONNEUR
FOURNITURE ET POSE DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIEL 40A ET DES
DISJONCTEURS ADAPTÉS AU LOGEMENT.
FOURNITURE ET POSE D'UNE GOULOTTE + PROTECTION DES FILS APPARENT
CUISINE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE LUMINAIRE PLAFONNIER SALLE DE BAIN
IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES CIRCUITS
RALLONGEMENT DES ALIMENTATIONS BOITE DE DÉRIVATION
RACCORDEMENT CIRCUITS ÉLECTRIQUES
RACCORDEMENT DU SECTIONNEUR 40A ET DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENCIEL 40A
FOURNITURE ET POSE DE CACHE GOULOTTE (ENTRÉE)
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU CARILLON
FIXATION BOUTON SONNETTE
FOURNITURE ET POSE PEIGNE 63A
CONTROLE SERRAGE TABLEAU ET BOITE DERIVATION
FIXATION DE DEUX PRISES ET UN INTERRUPTEUR
MISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 16H17 acataldi@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 15H54 acataldi@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 15:47 MME A. CATALDI
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 16:09 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
9,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	2	46,00	414,00
3,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	2	17,00	51,00
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	2	18,00	18,00
1,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	2	45,00	45,00
1,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	2	20,00	20,00
10,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	2	13,00	130,00
10,00	ELT086-FP.Fil élect.fil de terre/ml	2	2,80	28,00
4,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	3	17,00	68,00
1,00	ELT011-Rempl.Prise cour.bipol.+T 32A	3	25,00	25,00
1,00	ELT045-M.en pl.Tab.él.compl.<T3 ss chauff	3	360,00	360,00
1,00	ELT005-Rempl.Carillon 2 tons Sonnerie	4	40,00	40,00
3,00	ELT008-Reprise fixat.Prise Tv,télév,RJ45	4	20,00	60,00
1,00	ELT103-FP.Globe classe II	4	24,00	24,00
TOTAL H.T.				1283,00
T.V.A. a 10,00%				128,30
TOTAL T.T.C.En EURO				1411,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.