

N/REF : 10/10/2025 14H03 C:000003 I:02616
V/REF : AC/C30089
V/Email reçu le Vendredi 10/10/2025 a 14H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ALZ
IMMEUBLE : RES.LES ALIZES -ALZ
2A/2B/4A/4B, ALLEE DES ALIZES
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2B ALIZES - MME GOUERY 06 61 46 52 79
LOGEMENT N° 102354, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE DANS ARRIERE CUISINE -(EAU AU SOL - MUR HUMIDE)ARRIERE CUISINE
COLLÉE A LA BAIGNOIRE LOCATAIRE N'EN DIT PAS PLUS
LE COMPTEUR A ÉTÉ COUPÉE MAIS L'EAU CONTINUE DE COULER

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE LOGEMENT 25
CONSTAT : FUIITE EN DALLE A PARTIR DU COMPTEUR EAU FROIDE JUSQU'A LA
CHAUDIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

TRAVAUX DU 23/10 AU 24/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE D'UN RÉSEAU EAU FROIDE CUIVRE EN APPARENT
DU COMPTEUR A LA CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE SOUS LA BAIGNOIRE POUR
RACCORDEMENT EAU FROIDE
SUPPRESSION DES RÉSEAUX EAU FROIDE
REMPLACEMENT ROBINET D'ARRET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LE MÉCANISME WC EST A REMPLACER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/10/25 a 15H31 Mme A. CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 12/10/25 a 17H24 Mme A. CASAERT
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU FROIDE DU COMPTEUR A LA CHAUDIERE
SI ACCORD, POURRIEZ VOUS NOUS TRASMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 25?

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
35,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	1925,00
6,00	PBL023-Saigné mur&sol ds parp. yc reb/ml	2	25,00	150,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				2225,00
T.V.A. a 10,00%				222,50
TOTAL T.T.C.En EURO				2447,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

