

N/REF : 24/10/2025 14H25 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C31288
V/Email reçu le Vendredi 24/10/2025 à 14H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MR SIRTCHOWE 07 68 45 55 53
LOGEMENT N° 116981, PORTE N°024, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MME SAAD : APT 14 : 06 17 42 55 30 IMPACTÉ
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGT 24 SUITE DDE DANS LE LGT 14
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : AUCUN COMPTEUR D'EAU NE TOURNE
RECHERCHE DE FUITE SUR ÉVACUATIONS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR MITIGEUR LAVABO ET JOINTS SILICONES DÉFECTUEUX
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
RÉFECTION JOINTS SILICONE LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LOCATAIRE LOGEMENT INFÉRIEUR ABSENTE, INFILTRATIONS D'EAU
NON CONSTATÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/10/25 à 10H27 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	30,00
TOTAL H.T.				255,00
T.V.A. a 10,00%				25,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>280,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.