

N/REF : 29/07/2025 19H10 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C25083
V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 19H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 5 SELLIER - MME VALAIS 06 58 18 26 89
LOGEMENT N° 019746, PORTE N°9746, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR COULOIR

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 26/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RADIATEUR DE L'ENTREE ENLEVÉ PAR ISERBA ET NON REPOSÉ

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT 3 TETES THERMOSTATIQUE M30

--

INTERVENTION DU 30/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE INSTALLATION

FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR

RACCORDEMENT

REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE

PURGE DE L'ENSEMBLE

FOURNITURE ET POSE 2 TETES THERMOSTATIQUE SUR RADIATEUR SALON

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 12H04 rstephant@aiguillon.com

LE LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 16H31 M. R. STEPHANT

3007: MSG REP

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 12:03 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	50	230,00		230,00
2,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	50	70,00		140,00
	TOTAL H.T.				370,00
	T.V.A. a 10,00%				37,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				407,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.