

N/REF : 7/07/2025 14H50 C:000003 I:02666
V/REF : AC/C23316
V/Email reçu le Lundi 07/07/2025 a 14H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE 20A OUessant - LOGT VACANT SUR PASS *!! DEMANDE INTER POUR LE 29/07
LOGEMENT N° 109577, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REFIXER LAVABO (ENTREPOSÉ SUR LA TERRASSE AVEC LA COLONNE)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

IMPOSSIBILITE DE REPOSER LE LAVABO CAR LES MURS ET LES SOLS NE SONT PAS FINIS

CONSTAT : MANQUE BARRE DE DOUCHE ET ROSACES SUR LA ROBINETTERIE DE DOUCHE

--

INTERVENTION DU 30/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

NETTOYAGE LAVABO ET COLONNE

REPOSE DU LAVABO ET DE LA COLONNE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

CONSTAT : MITIGEUR INCOMPLET QUI NE PERMET PAS LE RACCORDEMENT, IL MANQUE LE SYSTEME DE FIXATION ET UN JOINT

REMISE EN EAU

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : LORS DE LA MISE EN PLACE DE CHEVILLES, LES FIXATIONS ONT TRAVERSÉ LE PLACO, UN REBOUCHAGE SERA PLANIFIÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 13/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO

REPLACEMENT BONDE LAVABO
REBOUCHAGE TROU DERRIERE LE PLACO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SUITE A L'OUVERTURE DU COMPTEUR, PEU D'EAU DANS LE RÉSEAU
D'ALIMENTATION . PAS DE VANNE DANS LE LOGEMENT, SUSPICION DE FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 14H31 EROCHE@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 22/10/25 a 15H45 EROCHE@AIGUILLON.COM

2210 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/10/25 A 18H25 M. E ROCHE

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON RÉALISE UNE RECHERCHE DE FUITE SUITE AU CONSTAT
DU MANQUE D'EAU DANS LE LOGEMENT ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15H22 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO ET BONDE LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 10H31 M. E ROCHE

2409 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

--
MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/07/25 A 10H20 M. E ROCHE

3007 : MERCI DE REVENIR VERS NOUS QUAND LES TRAVAUX SERONT FINIS AFIN DE
REPROGRAMMER L'INTERVENTION

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 15:44 M. E ROCHE

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 14:31 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL082-Refixation lavabo	50	120,00	120,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	50	125,00	125,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	50	90,00	90,00
TOTAL H.T.				335,00
T.V.A. a 10,00%				33,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>368,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.