

N/REF : 22/10/2025 11H34 C:000003 I:02634
V/REF : AC/C31850
V/Email reçu le Mercredi 22/10/2025 à 11H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DMO
IMMEUBLE : DOUCE MORE - DMO
4, ALLEE DU VERGER
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le

04 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 4 VERGER - YOSHAH LAËTITIA 07 85 66 78 57
STATIONNEMENT N° 103373, PORTE N°03, SOUS-SOL, BOX SOUS-TERRAIN

MOTIF : SUITE INTERVENTION DU 2/10
NOUVELLES TRACES D'INFILTRATIONS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LES INFILTRATIONS DU SOUS SOL PROVIENNENT DE L'EXTÉRIEUR PAR
TEMPS DE FORTE PLUIE
VOIR COMPTE RENDU DE LA COMMANDE C28558
CONTRÔLE DU LOGEMENT
PRÉSENCE HUMIDITÉ DANS PLACARD
TEST COLORANT AU NIVEAU DE LA DOUCHE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU JOINT SILICONE DE LA CABINE DE DOUCHE
REPRISE JOINT SILICONE SUR SON ENSEMBLE
PAS DE LIEN AVEC FUITE EN SOUS SOL
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 02/11/25 à 22H53 M. E ROCHE
AT LCOMPTER Email envoyé le 28/10/25 à 11H40 M. E ROCHE
2210: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00		60,00
	TOTAL H.T.				160,00
	T.V.A. a 10,00%				16,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				176,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.