

N/REF : 25/09/2025 9H50 C:002020 I:02573
V/REF : AC/C28904
V/Email reçu le Jeudi 25/09/2025 a 9H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CEMR
IMMEUBLE : EMERAUDE - CEMR
17, BD LEONCE DE MALVILAIN
.
35400 ST MALO

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : ALLEE 17 DEMALVILAIN - MME MAKAEVA 06 05 83 33 48
LOGEMENT N° 117686, PORTE N°B31, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : CHANGEMENT RECEVEUR DOUCHE (2 FISSURES AVEC RISQUE D'INFILTRATION)-

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ANCIEN RECEVEUR
MODIFICATION EVACUATION PVC DIAM 40
FOURNITURE ET POSE DU RECEVEUR ET DES PIEDS
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE
FOURNITURE ET POSE DE LA PAROI
FOURNITURE ET POSE PAILLASSE EN PVC
POSE JOINT POLYMAX
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 17H22 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

26/09 : MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 17:22 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL059-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	2	590,00	590,00
1,00	PBL064-FP.Paroi de douche standart	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.				1140,00
T.V.A. a 10,00%				114,00
TOTAL T.T.C.En EURO				1254,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.