

N/REF : 22/09/2025 11H01 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C28549
V/Appel du Lundi 22/09/2025 a 11H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MR MME ZHAO GUOQING NAN 06 34 17 46 92
LOGEMENT N° 101412, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : DÉSEMBOUAGE DES RADIATEURS DU LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 01/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 21/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉMONTAGE DÉPART RETOUR AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
DESEMBOUAGE CIRCUIT RADIATEUR COMPLET DEPUIS CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : CIRCUIT PROPRE CEPENDANT LES RADIATEURS SEMBLANT BIEN BOUCHÉS
SURTOUT CELUI DE LA CHAMBRE DE L'ÉTAGE, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR CHAMBRE ÉTAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR DANS LA CHAMBRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 12H17 mlefeuvre@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 21/10/25 a 17H03 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE A L'ÉTAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 12:17 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 01/10	1	20,00		20,00
1,00	PBL135-Ff Désembouage Instal.chauf.T5	2	300,00		300,00
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	3	280,00		280,00
	TOTAL H.T.				600,00
	T.V.A. a 10,00%				60,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				660,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

