

N/REF : 11/09/2025 11H40 C:000003 I:01454
V/REF : AC/C27731
V/Email reçu le Jeudi 11/09/2025 a 11H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VIL
IMMEUBLE : VIVIERLOUI - VIL
1 A 16, SQUARE VIVIER-LOUIS
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : SQUARE 16 LOUIS - M. BOUGUENNEC 06 99 09 33 63
LOGEMENT N° 100895, PORTE N°1601, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SALLE DE BAIN (POTENTIELLEMENT BONDE DOUCHE)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA BONDE DE DOUCHE

CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE, SUSPICION DE FUIITE AU NIVEAU DE LA
PAILLASSE

APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD OUVERTURE PAILLASSE

OUVERTURE DE LA DALLE SUR 10 CM

CONSTAT : FUIITE INACCESSIBLE

COUPURE D'EAU

COUPURE DU TUYAU CUIVRE DIAMETRE 12 ALIMENTANT LE WC

MISE EN PLACE D'UN BOUCHON

REMISE EN EAU

CONSTAT : FUIITE ARRETÉE

APPEL GESTIONNAIRE : PASSAGE EN APPARENT A PARTIR DE L'ALIMENTATION DU
LAVABO ACCORDÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 12/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE DE CUIVRE EN APPARENT DU WC AU LAVABO

BRASURE CUIVRE

RACCORDEMENT POUR RÉALIMENTATION WC

REMPLACEMENT ROBINET WC ÉQUERRE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RÉFECTION FAIENCE SUR PAILLASSE

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE DE WEEDI
REFECTION FAIENCE AU NIVEAU DE LA PAILLASSE
REFECTION JOINT DE FAIENCE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE LAVABO EST FISSURÉ

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU LAVABO + COLONNE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 13H29 EROCHE@AIGUILLON.COM

2410: MSG REP

0810: MSG REP

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 16H39 ACASAERT@AIGUILLON.COM

0310 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 11H25 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 11H24 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 23/09, PREVOIR REMPLACEMENT DU LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/09/25 A 11H40 M. E ROCHE

SUITE A DONNER : OUI. LE 23/09/2025 A 17:53

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 11:18 M. E ROCHE
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 11:19 M. E ROCHE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 16:32 MME A. CASAERT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 13:29 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	50,00	50,00
7,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	385,00
1,00	PBL021-Pass.tuyau.en app.(perc./parpain)	2	25,00	25,00
2,00	MOE001-H(s) Pose wedi	3	50,00	100,00
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	3	140,00	140,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	4	180,00	180,00
TOTAL H.T.				1105,00
T.V.A. a 10,00%				110,50
TOTAL T.T.C.En EURO				1215,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

