

N/REF : 29/10/2025 12H27 C:000053 I:02505
V/REF : AC/C31616
V/Email reçu le Mercredi 29/10/2025 à 12H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LHA
IMMEUBLE : HAREL DE LA NOE -LHA
1-4 ,SQUARE LOUIS HAREL
DE LA NOE
35000 RENNES

Rennes, le

07 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 SQUARE L. HAREL DE LA NOE - M. MME AMARA 06 69 46 88 91 / 0299503263
LOGEMENT N° 101546, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON PERCÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON
REMARQUE : BALLON TRES COMPLIQUÉ A DÉPOSER, DIFFICILEMENT ENLEVABLE PAR
LA HAUTEUR ET AUCUN ACCES SUR LE COTÉ GAUCHE
PERCEMENT DES TROUS DE FIXATIONS EN DECALANT DE 10 CM DE HAUTEUR ET
10CM DE LARGEUR
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 100L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
REPRISE BRASURE CUIVRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION EAU
REMARQUE RACCORDEMENT SPECIFIQUE POUR ÉVACUATION QUI SERA A REPLANIFIER
MISE EN PLACE D'UN SEAU SOUS SIPHON (PROVISOIRE)
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉFECTION EVACUATION PVC DU BALLON D'EAU CHAUDE
RACCORDEMENT
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 a 10H49 M. R TALLEUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/11/25 a 11H48 M. R TALLEUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 08H13 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 31/10/2025 a 18:06

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier en sus le 31/10	2	50,00	100,00
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00	510,00

TOTAL H.T.	610,00
T.V.A. a 10,00%	61,00
TOTAL T.T.C.En EURO	671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.