

N/REF : 16/10/2025 11H28 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C30483
V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 a 11H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le

07 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 37 BILBAO - MME HERAULT 06 74 25 49 15 / 02 99 50 27 67
02 99 41 74 15
LOGEMENT N° 008627, PORTE N°54, 5° ÉTAGE, TYPE 3

—
PORTE 74 : MME MABIALA 06 61 02 22 99

PORTE 84 : MME ANGONG 06 15 11 69 35

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION DANS LES MURS WC ET SDB

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : SUINTEMENT VISIBLE PLAFOND APPARTEMENT 54 FUITE PROVENANT DES
ÉTAGE SUPÉRIEUR

CONTRÔLE LOGEMENT 64

CONSTAT : MEME PROBLEME SUINTEMENT PLAFOND AVEC TRACE D'EAU VISITE

CLOQUE AU PLAFOND

DÉPOSE TRAPPE DE VISITE

CONSTAT : ÉNORMÉMENT D'EAU QUI COULE DANS LA GAINTE TECHNIQUE COLONNE EAU

FUITE SUR COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE

TENTATIVE CONTRÔLE LOGEMENT 74

CONSTAT : ABSENCE DES LOCATAIRE

CONTRÔLE LOGEMENT 84

CONSTAT : ABSENCE DE FUITE

CONCLUSION : FUITE SUR COLONNE EAU CHAUDE ENTRE LOGEMENT 64 ET 74

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TRAVAUX RÉALISÉS SUR BT AC/C31689

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COLONNE EAU CHAUDE DÉJÀ REMISE EN EAU PAR ENGIE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 10H55 M. R TALLEUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 10H55 M. R. BARDOUL
LC LCOMPTER Email envoyé le 24/10/25 a 10H39 Mme A GUILLO
AT LCOMPTER Email envoyé le 23/10/25 a 10H56 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 31/10	50	50,00	50,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	50	170,00	170,00

TOTAL H.T.	220,00
T.V.A. a 10,00%	22,00
TOTAL T.T.C.En EURO	242,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.