

N/REF : 25/09/2025 15H00 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C28959
V/Email reçu le Jeudi 25/09/2025 a 15H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 8 JACQ - PASS CHANTIER JUSQU'AU 07/10
LOGEMENT N° 014610, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEVISSAGE DU TROP PLEIN
REMARQUE : BAIGNOIRE TRES ROUILLÉE ET LE MÉLANGEUR EST A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 27/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ NON RÉALISÉ ABSENCE D'EAU AU LOGEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 15H51 AGUILLO@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 02/10/25 a 11H58 Mme A GUILLO

0210 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE AINSI QUE LE MÉLANGEUR. DANS L'ATTENTE.

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 15:51 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	51	360,00	360,00
TOTAL H.T.				360,00
T.V.A. a 10,00%				36,00
TOTAL T.T.C.En EURO				396,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.