

N/REF : 18/09/2025 11H42 C:002124 I:02786

V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 11H42

SELON DEVIS N° 5090110

EHPAD - RESIDENCE SCHROEDER

**28 RUE DE REDON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 28 REDON
28 RUE DE REDON
35000 RENNES

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RUE 28 REDON - EHPAD 02 99 31 27 30 : MR HERMILE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5090110 du 16/09/2025 d un montant de
858.50 € TTC

Donneur d'ordre : M. HERMIL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU IMMEUBLE DEPUIS SOUS STATION.
VIDANGE RÉSEAU EFS ET ECS.
DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION RÉSEAU ECS CUIVRE (2M DN28).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU CUIVRE SERTI.
REMISE EN EAU.
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 20/10/25 a 16H11 M. HERMIL

TC TT Email envoyé le 16/09/25 a 16H48 M. HERMIL

UNE COUPURE DU RÉSEAU SANITAIRE SERA EFFECTUÉE LORS DE L'INTERVENTION
SUR 1/2 JOURNÉE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	780,46	780,46
	TOTAL H.T.		780,46
	T.V.A. a 10,00%		78,04
	TOTAL T.T.C.En EURO		858,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.