

N/REF : 11/08/2025 9H54 C:000053 I:04859
V/REF : AC/C25761
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 9H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : CARRE LUMIERE -CALM
7 RUE DE CONDATE
35760 MONTGERMONT

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : RUE 7 CONDATE - M. MME MIRSIDI 07 66 00 75 95
LOGEMENT N° 122104, PORTE N°A103, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : DÉGAT DES EAUX - RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
OUVERTURE TRAPPE AU NIVEAU DU TABLIER DE BAIGNOIRE EN FAIËNCE
CONSTAT : FLEXIBLE DE LA ROBINETTERIE BAIGNOIRE PERCÉE AU NIVEAU DU
RÉSEAU ECS
BOUCHONNAGE DU RÉSEAU ECS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 11H43 acasaert@aiguillon.com

0710: MSG REP
0110: MSG REP
2609: MSG REP
--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/09/25 A 17H11 MME A CASAERT

2309 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 10H14 JDIAZ@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/08, PREVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE LA BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 10:10 MME J DIAZ

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 11:43 MME A CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
TOTAL H.T.				270,00
T.V.A. a 10,00%				27,00
TOTAL T.T.C.En EURO				297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

