

N/REF : 31/10/2025 12H14 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C31795
V/Email reçu le Vendredi 31/10/2025 a 12H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 37 COURS DE BILBAO - MR MME HABTICHE 07 53 66 48 13
LOGEMENT N° 008622, PORTE N°43, 4° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SOUS BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR ÉVACUATION BAIGNOIRE HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/11 ET 06/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
MODIFICATION VIDANGE
POSE DE WEDI
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
CREATION D'UNE PAILLASSE ET FAIENCE
POSE JOINT DE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT SILICONE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/11/25 a 09H16 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
AT LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 15H46 M. R TALLEUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/11/25 A 09:16 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 31/10	1	50,00		50,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00		170,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00		360,00
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faience	4	320,00		320,00
TOTAL H.T.					900,00
T.V.A. a 10,00%					90,00
TOTAL T.T.C.En EURO					990,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

