

N/REF : 20/10/2025 17H11 C:006606 I:09763
V/REF : 25102154
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 17H11

ARCHIPEL HABITAT
Agence Sud
Code Service : AH35-05
4 PLACE DU BANAT
35200 RENNES

V/REF.IMM. 0028
IMMEUBLE : BLOSNE -0028
SQ.GRISONS/STRAT/UPPSALA/SUEDE
BD P.LEMOINE/VOLCLAIR/PAYS BAS
35000 RENNES

Rennes, le 12 Novembre 2025

Référence Marché: 2434-03

LOCALISATION : SQUARE 1 GRISONS - MME SEVGUL 07 48 45 54 78
2E ÉTAGE - PORTE 5569

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DERRIERE COFFRE DOUCHE - PEUT ETRE LA POMPE
DDE LOCATAIRE D'EN DESSOUS

Donneur d'ordre : Mme M. HEDREUL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE A PLUSIEURS ENDROITS (SIPHON, RACCORD POMPE,
BONDE ET CABINE DE DOUCHE)
DEPOSE DU SIPHON
NETTOYAGE DU SIPHON AVEC MODIFICATION EVACUATION
RESSERAGE DU RACCORD AU NIVEAU DE LA POMPE
RESSERAGE DE LA BONDE
FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA DOUCHE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 16H53 m.hedreul@archipel-habitat.

0511 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 14H18 M.HEDREUL@ARCHIPEL-HABITAT.

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/10, PREVOIR REMPLACEMENT DE LA PAROI DE DOUCHE PAR UNE PAROI DOUBLE PORTE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 14:18 MME M. HEDREUL
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 16:53 MME M. HEDREUL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	51000188-PC & Déplacement	1	15,00	15,00
1,00	51000236-Recherche fuite s/alim.EC/EF	1	150,00	150,00
1,00	51000168-Réparat.alim.EC/EF	1	36,00	36,00
TOTAL H.T.				201,00
T.V.A. a 10,00%				20,10
TOTAL T.T.C.En EURO				221,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

