

N/REF : 16/10/2025 17H38 C:000039 I:00266
V/REF : AC/C30598
V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 a 17H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBE
IMMEUBLE : SAR. BERNHARDT -SBE
1, SQUARE SARAH BERNHARDT
.
35000 RENNES

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 BERNHARDT - LOGEMENT VACANT SUR PASS JUSQU'AU 23/10
LOGEMENT N° 003052, PORTE N°204, 20° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FOURNITURE ET POSE WC COMPLET
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES WC

CONSTAT : IMPOSSIBILITÉ DE LA REMPLACER, UNE MARCHE EN BOIS DOIT ETRE
INSTALLÉE AFIN DE SURÉLEVÉ LE WC

REMARQUE : VU AVEC LE GESTIONNAIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION REPLANIFIÉE AVEC UN MENUISIER ET UN PLOMBIER

INTERVENTION DU 29/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE WC

PRÉPARATION CHANTIER POUR INSTALLATION MARCHE

REMARQUE : PRÉSENCE D'UNE FUITE D'EAU AVANT COMPTEUR.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 05/11 MATIN POUR RÉPARATION FUITE AVANT
REPOSE WC

INTERVENTION DU 05/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

RÉPARATION FUITE AVANT COMPTEUR

REMPLACEMENT JOINT 15/21

REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UNE MARCHE EN BOIS
REPOSE WC SUR L'ESTRADE EN BOIS
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 a 11H47 M. C YAUCAT-GUENDI
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 15H14 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 15H13 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 10H34 M. C YAUCAT-GUENDI
Suite a donner : OUI. Le 29/10/2025 a 18:01
Suite a donner : OUI. Le 29/10/2025 a 19:42
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 15:14 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/10	1	50,00	50,00
2,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	4	280,00	560,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	4	138,00	138,00
1,00	PBL048-Fourniture création marche	5	130,00	130,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	MOE001-H(s) Menuiser Hors BPU	5	40,00	240,00
TOTAL H.T.				1118,00
T.V.A. a 10,00%				111,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1229,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.