

N/REF : 29/09/2025 15H34 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C29151
V/Email reçu le Lundi 29/09/2025 a 15H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : SQUARE 8 CLOTEAUX - LOGEMENT PLUS SUR PASS
LOGEMENT N° 003328, PORTE N°102, 10° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - JOINT SILICONE ÉVIER
- REMPLACEMENT BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : ACCORD MR STEPHANT POUR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE PARE BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGOIRE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DE VIDAGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPOSE DU PARE BAIGNOIRE

MODIFICATION VIDANGE 40
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LES PAILLASSES BAIGNOIRE ET EVIER SONT A REFAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 11H21 M. R. STEPHANT

0511 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX
LOCATAIRES. DANS L'ATTENTE.

MG LGESTION Email envoyé le 09/10/25 a 13H07 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR RÉFECTION PAILLASSES BAIGNOIRE ET EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00	60,00
TOTAL H.T.				590,00
T.V.A. a 10,00%				59,00
TOTAL T.T.C.En EURO				649,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.