

N/REF : 22/07/2025 12H06 C:000053 I:02543
V/REF : AC/C24454
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 a 12H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EPUR
IMMEUBLE : EPURE - EPUR
RUE DU BOEL
.
35770 VERN SUR SEICHE

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 19B BOEL - MME JAUEN 06 63 80 99 68
LOGEMENT N° 121043, PORTE N°A223, 2° ÉTAGE, TYPE 2
NOLWENN.JAUEN@GMX.FR

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SDB

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 29/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU SECHE SERVIETTE

CONSTAT : LE SECHE SERVIETTE EST ROUILLÉ ET PERÇÉ EN PARTIE BASSE

FERMETURE DÉPART ET RETOUR DU RADIATEUR

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 08/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

INSTALLATION DU SECHE SERVIETTE IMPOSSIBLE : MAUVAIS MODELE DONNÉ PAR
LE FOURNISSEUR

NOUVELLE COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DÉPOSE SECHE SERVIETTE

TENTATIVE DE POSE DU NOUVEAU SECHE SERVIETTE : POSE IMPOSSIBLE, SONDE
ELECTRIQUE MANQUANTE

MISE EN PLACE DE BOUCHONS

REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE SECHE SERVIETTE AVEC THERMOSTAT ELECTRIQUE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 a 16H15 M. R TALLEUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 13/10/25 a 12H48 M. R TALLEUX
NR LGESTION Email envoyé le 18/09/25 a 09H36 M. R TALLEUX
MG LGESTION Email envoyé le 29/07/25 a 11H33 M. R TALLEUX
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
23/07 MSG LAISSÉ
FM LGESTION Email envoyé le 23/07/25 a 10H40 M TALLEUX
23/07 BONJOUR, LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE N'ABOUTIT PAS. AURIEZ-VOUS UN
AUTRE CONTACT SVP ?

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL142-FP.1 Radiat.seche ser. hors BPU	3	290,00		290,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	50,00		50,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00	20,00
TOTAL H.T.				360,00
T.V.A. a 20,00%				72,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>432,00</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.