

N/REF : 16/10/2025 16H21 C:009575 I:15093
V/REF : INT6909159
V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 à 16H21

SELON DEVIS N° 5100104

LAMY IMMOBILIER

**2 RUE DE FERDINAND
35044 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : LE CLOS SEVIGNE
2-4 RUE DU CLOS SEVIGNE
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le

13 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 46 SEVIGNE - EDITH DUDORET (PROPRIÉTAIRE)

LOCATAIRE : 06 75 39 40 63 (PERE) ET 06 51 89 61 93 (FILLE)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5100104 du 16/10/2025

Donneur d'ordre : Mme C. ALPHONSE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE EAU MIS EN PLACE LE 24/10
COUPURE D'EAU
DÉPOSE/REPOSE WC.
OUVERTURE CLOISON POUR ACCES GAINÉ TECHNIQUE.
TENTATIVE DE DÉPOSE DU PVC EN DALLE : DÉPOSE IMPOSSIBLE, DESCENTE PVC
POSÉ DANS UNE CULOTTE AVEC JOINT DE DILATATION
AUGMENTATION DU DIAMÈTRE DE LA DESCENTE
RACCORDEMENT ET ÉTANCHÉITÉ PAR POLYMER
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR CONTROLE ÉTANCHÉITÉ ET ODEURS

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : AUCUN PASSAGE D'AIR AU NIVEAU DU MANCHON DE DILATATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 à 11H52 Mme C ALPHONSE

JR TT Email envoyé le 16/10/25 à 15H23 Mme P CORMIER

TC TT Email envoyé le 16/10/25 a 14H45 Mme P CORMIER

PROPOSITION TRAVAUX SANS REPRISE EMBELISSEMENT APRES NOTRE INTERVENTION
(PEINTURE/TAPISSERIE...)

Suite a donner : OUI. Le 24/10/2025 a 15:37

Suite a donner : OUI. Le 28/10/2025 a 09:34

Suite a donner : OUI. Le 31/10/2025 a 12:10

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux de Plomberie parties privatives	375,72	375,72
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau	28,60	28,60
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie en sus	69,24	69,24
TOTAL H.T.			473,56
T.V.A. a 20,00%			94,71
TOTAL T.T.C.En EURO			568,27

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

