

N/REF : 1/10/2025 21H24 C:000053 I:02546
V/REF : AC/C29411
V/Email reçu le Mercredi 01/10/2025 a 21H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRT
IMMEUBLE : LA BARATIERE - BRT
1 A 25, RUE DE LA BARATIERE
.
35500 VITRE

Rennes, le

15 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 7 BARATIERE - MME VINCLAIR 06 04 15 33 52
LOGEMENT N° 017735, PORTE N°7, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE ENTREE ET SEJOUR

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS SERVICE CHAUDIERE
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DES 3 ROBINETS THERMOSTATIQUES
FOURNITURE ET POSE DE 2 ROBINETS D'ÉQUERRE 12/17
FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
MISE EN SERVICE DE LA CHAUDIERE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 12/11/25 a 15H00 AGUILLO@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 15:00 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	2	40,00	80,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	70,00
TOTAL H.T.				150,00
T.V.A. a 10,00%				15,00
TOTAL T.T.C.En EURO				165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.