

N/REF : 31/10/2025 12H04 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C31791
V/Email reçu le Vendredi 31/10/2025 a 12H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 38C BLOSNE - MME MAURICE MR SOULA BOURA 07 81 76 39 31
LOGEMENT N° 001883, PORTE N°1883, 3° ÉTAGE

MOTIF : LOGEMENT DU DESSUS : MR KOUADIO 06 41 58 72 66 - PORTE 8
: FUITE EN GOUTTE A GOUTTE DEPUIS PLAFOND DANS CUISINE, SDB, SÉJOUR,
CHAMBRE.
L'EAU COULE LE LONG DU MUR DANS SÉJOUR ET CHAMBRE.
PRÉVOIR MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES PLAFONNIERS ET PRISES ÉLECTRIQUE
SI BESOIN
LE LOCATAIRE DU DESSUS SIGNALE UNE FUITE AU NIVEAU DE L'ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme L COIRRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU 4E ROBINET DE LA CUISINE
SÉCURISER LA FUITE EN COUPANT LES CUIVRES EN DESSOUS
PRÉCONISATION : PERCER L'ÉVIER ET METTRE UN ROBINET MONOTROU
REMARQUE : SALLE DE BAIN INSALUBRE AU 3EME ÉTAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER
RACCORDEMENT
REPRISE DU MUR
RÉPARATION MEUBLE SOUS ÉVIER AU NIVEAU DE LA POIGNÉE MANQUANTE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LOGEMENT SALE, PRÉSENCE DE CAFARDS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/11/25 a 12H16 Mme L COIRRE
MG LGESTION Email envoyé le 13/11/25 a 12H29 Mme M. LE ROUX
AT LGESTION Email envoyé le 31/10/25 a 14H56 Mme L COIRRE
3110 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET EVIER. DANS L'ATTENTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00		125,00
1,00	MEN017-Ff Réparation Meuble ss évier	3	70,00		70,00
TOTAL H.T.					295,00
T.V.A. a 10,00%					29,50
TOTAL T.T.C.En EURO					324,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

