

N/REF : 31/10/2025 14H29 C:000039 I:00940
V/REF : AC/C31807
V/Email reçu le Vendredi 31/10/2025 a 14H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PTO
IMMEUBLE : LE PATIO -PTO
21, AVENUE DE LA MARIONNAIS
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 21 AVENUE DE LA MARIONNAIS - MME CLAIRENBEAUD COLETTE
06 62 76 04 11
LOGEMENT N° 111486, PORTE N°25, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE DIFFÉRENCE DE CONSOMMATION D'EAU PAR RAPPORT A
L'ANCIEN LOGEMENT DE MME DANS LA MEME RÉSIDENCE (AMÉNAGEMENT RÉCENT)

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
VÉRIFICATION TEST PRESSION AVEC MANOMETRE
CONSTAT : RAS
VÉRIFICATION BON FONCTIONNEMENT WC
CONSTAT : ROBINET D'ARRET NE FERME PAS
REPLACEMENT DU ROBINET WC POUR STOPPER LA FUITE SUR MÉCANISME DE CHASSE
HS
DÉMONTAGE DU COUVERCLE CHASSE D'EAU
CONSTAT : MÉCANISME CASSÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT SURCONSOMMATION CERTAINEMENT
DUE AU MÉCANISME QUI LAISSE PASSER L'EAU EN PERMANENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT MÉCANISME DE CHASSE SUITE SURCONSOMMATION D'EAU QUI COULÉ
EN PERMANENCE DANS LA CUVETTE
CONSTAT : LE PROBLEME EST ENCORE D'ACTUALITÉ, LE RESERVOIR DE LA CUVETTE
DOIT ETRE FISSURÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/11
MIS EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COURUE D'EAU
REPLACEMENT PACK WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SURVEILLANCE DU COMPTEUR D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/11/25 a 16H03 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 13/11/25 a 11H21 M. R. STEPHANT
1211 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT WC COMPLET CAR ENTRE AXE RÉSERVOIR
160 CAR RISQUE DE PROBLEME EN NE CHANGEANT QUE LE RÉSERVOIR.
DANS L'ATTENTE.
AT LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 16H16 M. R. STEPHANT
0511 : BONJOUR, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT SURCONSUMMATION CERTAINEMENT
DUE AU MÉCANISME QUI LAISSE PASSER L'EAU EN PERMANENCE. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	50,00	50,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00	280,00

TOTAL H.T.	430,00
T.V.A. a 10,00%	43,00
TOTAL T.T.C.En EURO	473,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.