

N/REF : 10/11/2025 12H11 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C32459
V/Email reçu le Lundi 10/11/2025 a 12H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 20 BOULEVARD D'ANJOU - MME NSASANI 06 25 76 66 68 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 005502, PORTE N°5502, 3° ÉTAGE, TYPE 4
--

MOTIF : LOGT AU DESSUS MME CURCETTI 06 88 00 50 70
: FUIITE AU PLAFOND DE LA CUISINE AU 3E ÉTAGE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE LOGEMENT DU 3EME ETAGE
CONSTAT : JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MANQUANT ET ROBINET EVIER FUYARD
COUPURE D'EAU
RÉFECITON JOINT SILICONE
REPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LOGEMENT TRES SALE, PRÉSENCE DE TROIS FOURS ET DE QUATRE
CONGÉLATEUR DONT UN QUI NE FERME PAS A CASE DU GIVRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/11/25 a 14H55 Mme S ALI MOHAMED
1011: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	60,00
TOTAL H.T.				285,00
T.V.A. a 10,00%				28,50
TOTAL T.T.C.En EURO				313,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.