

N/REF : 19/09/2025 10H29 C:000053 I:02492
V/REF : AC/C28424
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 10H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DRO
IMMEUBLE : DOCTEUR ROUX -DRO
1/1B/3, RUE DU DOCTEUR ROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 1/1B/3 ROUX - LOCAL MENAGE

MOTIF : FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE LOCAL MÉNAGE
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE RÉCUPÉRATION D'ACCES EN AGENCE : ACCES NON DISPONIBLE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 21/10
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE AIGUILLON
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS AINSI QUE DEUX ROBINETS QUI SONT DONC
A REMPLACER
REMARQUE : ACCORD GESTIONNAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON DÉFECTUEUX
DÉPOSE BALLON 15L
FOURNITURE ET POSE BALLON 15L
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
DÉPOSE ROBINETS DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE DEUX ROBINETS
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE, NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE MANCHON 20/27 ET 15/21
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 12/11/25 a 14H26 Mme A GUILLO
CL LCOMPTER Email envoyé le 07/11/25 a 10H28 AGUILLO@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 10H52 Mme A GUILLO
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/11/25 A 10:27 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.T le 26/09	2	20,00	20,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.T le 01/10	3	20,00	20,00
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	7	450,00	450,00
1,00	PBL036-FP robinet puisage	7	46,00	46,00

TOTAL H.T.	536,00
T.V.A. a 10,00%	53,60
TOTAL T.T.C.En EURO	589,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.