

N/REF : 14/11/2025 9H24 C:000073 I:09503
V/REF : AC/C32759
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 9H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MJL
IMMEUBLE : RES MAJALIS -MJL
2/7, PLACE DU MUGUET NANTAIS
.
44000 NANTES

Rennes, le

21 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 7 PLACE DU MUGUET NANTAIS - MME SOUFFOU MR MAHAMOUD 07 83 25 92 37
LOGEMENT N° 109059, PORTE N°113, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE D'EAU DANS LE CAGIBI

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : FUIITE EN DALLE
MISE EN SÉCURITÉ DU CIRCUIT CHAUFFAGE DEPUIS GAINÉ PALIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR CRÉATION DE VANNES SUR CHAQUE DÉPART ET RETOUR
RADIATEUR POUR TEST A LA POMPE A ÉPREUVE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE
SUITE ACCORD ORAL GESTIONNAIRE

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST AVEC POMPE A EPREUVE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE
REMARQUE : FUIITE AU NIVEAU D'UN JOINT DE PURGEUR
DEPOSE PURGEURS DEFECTUEUX
FOURNIUTR ET POSE DE DEUX PURGEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
MISE EN PRESSION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : INSTALLATION VANNE ET PASSAGE EN APPARENT NON NÉCESSAIRE

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 à 13H08 cchopin@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 13:07 MME C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
2,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	2	40,00		80,00
TOTAL H.T.					180,00
T.V.A. a 10,00%					18,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>198,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.